

Belagssanierung Gwattstrasse, Pfäffikon SZ



Zeitraum Jun. bis Aug. 2019
Projektgrösse ca. Fr. 300'000.--

Auftraggeber Gemeinde Freienbach
Planer HTB Ingenieure AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Umfassende Grundlagenbeschaffung
Devisierung, Ausschreibung
Ausführungsprojekt
Örtliche Bauleitung
Ausmass und Abrechnung

PROJEKTBE SCHRIEB

An der Gwattstrasse in Pfäffikon SZ wurde im Abschnitt «Feuerwehrdepot bis Seedamm-Center» auf einer Fläche von ca. 2'500m² der bestehende Deckbelag abgefräst und ein neuer Deckbelag eingebaut.

Ebenfalls wurden in Teilbereichen des Trottoirs der Deckbelag ersetzt, die Fläche beträgt ca. 700m².

Wo nötig wurden örtlich die Randabschlüsse neu erstellt. Die bestehenden Abdeckungen von Kontrollschächten und Schlammsammlern wurden ersetzt.

Vorgängig wurde die Wasserleitung auf einer Länge von ca. 170m ersetzt.